

[\[前へ\]](#) [\[次へ\]](#) [\[目次へ\]](#)

豚舎の浄化槽作り二日目です。

昨日鉄筋の下準備が終わったので配筋作業です、

20センチ間隔に縦横碁盤の目状に組んで細い針金で交差部分を結束していきます。

壁をブロック積みにするので寸法の間違いないように慎重になります。

それでも勘違いや計算違いで何度かやり直すミスを繰り返しながら午後3時配筋作業が終わりました。

凡そはば2M長さ6Mの基礎準備完了で3時半生コンが到着兄や弟にも応援してもらいながら30分位で生コンクリートの流し込み左官作業が終わり道具を片付け本日の作業は終わりました。

明日以降ブロック積みとなりますが一旦家の用事を済ませてから、と言うことで今日は実家で夕食をご馳走になり三日ぶりに帰宅しました。

カテゴリ: [\[日記\]](#) - [TrackBack\(0\)](#) - 2009年11月04日 00:48:50

名前: コメント:

[\[前へ\]](#) [\[次へ\]](#) [\[目次へ\]](#)